



Medlem af Inatsisartut
Mariane Paviassen Jensen, Inuit Ataqatigiit
Mail: mapav@inatsisartut.gl

Besvarelse af § 37 spørgsmål 2024-226 om status på Selvstyrets ungdomsboligprojekter

30-10-2024
Sagsnr.: 2024-20231
ID. nr.: 94534796

Kære Mariane Paviassen Jensen,

Du har i henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut stillet spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende status på Selvstyrets ungdomsboligprojekter. Dine spørgsmål er henvist til min besvarelse. Spørgsmålene gengives enkeltvis nedenfor, efterfulgt af en besvarelse.

Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Spørgsmål 1: Kan Naalakkersuisut fremkomme med status på byggeriet til ungdomsboligerne?

Svar: Nedenfor er en status for Selvstyrets ungdomsboligprojekter.

Følgende ungdomsboligprojekter er afleveret/afleveres i 2024:

- **6 Ungdomsboliger, Qaanaaq** – Ungdomsboligerne er afleveret i august 2023 og indflyttet i september 2023.
- **4 Ungdomsboliger, Upernavik** – Ungdomsboligerne er afleveret i august 2024 og indflyttet fra 1. oktober 2024.
- **8 Ungdomsboliger, Tasiilaq** - Ungdomsboligerne afleveres ultimo oktober 2024 og er indflytningsklar i december måned 2024.
- **4 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit** – Ungdomsboligerne afleveres ultimo oktober 2024 og er indflytningsklar i december måned 2024.
- **8 Ungdomsboliger Kangaatsiaq** – Ungdomsboligerne afleveres ultimo november 2024 og er indflytningsklar medio december 2024.

Følgende ungdomsboligprojekter er aktuelt under opførelse og følger den planlagte tidsplan:

- **4 Ungdomsboliger, Nanortalik** - Igangsat sommeren 2024, forventet aflevering oktober 2025.
- **4 Ungdomsboliger, Narsaq** - Igangsat sommeren 2024, forventet aflevering oktober 2025.
- **3 Ungdomsboliger, Upernavik** - Igangsat sommeren 2024, forventet aflevering oktober 2025.
- **2 Ungdomsboliger, Nuussuaq** - Igangsat foråret 2024, forventet aflevering oktober 2025.
- **4 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq** - Igangsat sommeren 2024, forventet aflevering november 2025.

Følgende ungdomsboligprojekter er aktuelt under opførelse, men er forsinket og følger ikke den planlagte tidsplan:

- **4 Ungdomsboliger i Qasigiannguuit** - Projektet er igangsat i foråret 2023, med en forventet aflevering i august 2024. Projektet er sat i bero, da entreprenøren er gået konkurs. Aktuelt arbejdes der på en nærmere plan for færdiggørelsen og afklaring i forhold til konkursboet. Der er fundet en anden lokal aktør, der er indstillet på at færdiggøre projektet. Dette arbejde kan imidlertid ikke igangsættes, da der fortsat er uafklaret krav i forbindelse med konkursboet. Der foreligger desværre ikke en nærmere tidsplan for, hvornår vi kan forvente spørgsmålet om konkursboet er afklaret.
- **8 Ungdomsboliger, Uummannaq** - Projektet er igangsat i sommeren 2023, med en forventet aflevering primo 2025. På grund af forsinkelser hos entreprenøren, forventes aflevering i maj 2025.

Følgende ungdomsboligprojekter forventes udbudt og igangsat i 2025 og 2026:

- **Ungdomsboliger, Tasiilaq etape 2, 4 stk.** - Udbud januar 2025, udmøntning til opførelse forår 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Sarfannguit** - Udbud i 2025, udmøntning til opførelse ultimo 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Kullorsuaq** - Udbud i 2025, udmøntning til opførelse ultimo 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Paamiut** - Udbud i 2025, udmøntning til opførelse ultimo 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Narsaq etape 2** - Udbud i 2025, udmøntning til opførelse ultimo 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Qasigiannguuit etape 2** - Udbud i 2025, udmøntning til opførelse ultimo 2025. Forventet ibrugtagning 2027.
- **Ungdomsboliger, Kangaamiut, 2 stk.** - Udbud i 2024 blev annulleret. Projektet genudbydes ultimo 2025, med forventet udmøntning til opførelse primo 2026.

Spørgsmål 2: Er ungdomsboligerne i Upernavik, Qasigiannguuit, Tasiilaq indflytningsklare da de er meldt færdig bygget?

A) Hvis ikke, hvornår er de klar til indflytning?

Svar: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Spørgsmål 3: Er byggeriet af ungdomsboligerne i Qeqertarsuaq og Nanortalik igangsat?

A) Hvis de er igangsat, vil jeg gerne høre om status på byggeriet, og vil de være klar til tiden?

Svar: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Spørgsmål 4: Er byggeriet af ungdomsboliger i Narsaq og Upernavik igangsat?

A) Hvis ikke, hvad er grunden herfor? Hvis byggeriet ikke er igangsat, hvornår forventes dette igangsat?

Svar: Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Jeg kan hertil oplyse at borgere, der tilbydes en lejebolig med indflytning pr. 1. december 2024, bliver tilbudt at udsætte overtagedesdatoen frem til 1. februar 2025.

Dette af hensyn til økonomiske forudsætninger i forbindelse med indflytning, hvor det erfaringsmæssigt kan være en udfordring for borgere at stille depositum samt første måneds husleje, sammen med evt. indkøb af indbo mm. i december og januar måned.

Der må påregnes mindre udgifter i forbindelse med en eventuel tomgangsperiode, der består primært af opvarmning af boligerne. Disse afholdes over byggesagen, hvorfor boligafdelingen for Selvstyrets ungdomsboliger ikke bliver belastet hermed.

Jeg håber, at det ovenstående besvarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen



Hans Peter Poulsen